

## DODATOK č. 2

### k zmluve č. 00282/2016/REK/KA/ME/ZOD

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej aj ako „Zmluva“)

číslo dodatku: 00282/2016/REK/KA/ME/ZOD/D2

uzatvoreného v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“); (ďalej aj ako „Dodatok č. 2“)

## Článok I – Zmluvné strany

### Objednávateľ:

Názov: Mestská časť Bratislava - Jarovce  
Sídlo: Palmová 1  
851 10 Bratislava 59  
Slovenská republika  
IČO: 00 304 603  
DIČ: 2020910859  
Číslo účtu: IBAN: SK86 0200 0000 0000 0142 9052  
Zastúpenie: Ing. Pavel Škodler, starosta  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

Názov: KAMI PROFIT, s.r.o.  
Sídlo: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Milín Kaňuščák, konateľ spoločnosti  
IČO: 35 943 301  
DIČ: 2022023872  
IČ DPH: SK2022023872  
Číslo účtu: SK78 1111 0000 0012 0432 5004  
Zapísaný v Obchodnom registri OS BAI, Oddiel: Sro, Vložka č.: 36648/B, 30.6.2005  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

## Článok II – Predmet Dodatku č. 2

1. V **Článku 4 – Doba realizácie predmetu zmluvy v ods. 4.1** sa znenie  **bodu 4.1.1.** nahrádza sa novým znením nasledovne:  
„4.1.1 odovzdanie staveniska do 7 dní od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.“
2. V **Článku 4 – Doba realizácie predmetu zmluvy v ods. 4.1** sa znenie  **bodu 4.1.2.** nahrádza sa novým znením nasledovne:  
„4.1.2 začatie diela: do 7 dní od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.“
3. V **článku 4 – Doba realizácie predmetu zmluvy za odsek 4.8** sa vkladá nový odsek 4.9.:  
„4.9. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že v prípade, ak podmienky právoplatného stavebného povolenia nebudú v súlade so súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou, s ponukou zhotoviteľa a/alebo s touto Zmluvou, Zmluvné strany tieto rozporné podmienky upravia dodatkom k Zmluve v súlade s ustanovením § 18 ZVO a tak, aby podmienky realizácie stavby boli v súlade s právoplatným stavebným povolením. V prípade, že by podmienky právoplatného

stavebného povolenia predstavovali podstatnú zmenu tejto Zmluvy alebo zmena Zmluvy v nadväznosti na podmienky právoplatného stavebného povolenia by nebola v súlade s ustanovením § 18 ZVO, je to dôvod na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 4 tohto Dodatku č.2“.

4. V článku 15 – Ukončenie zmluvy sa v ods. 15.1 dopĺňa nové písmeno d), ktoré znie:  
„d) odstúpením od zmluvy alebo časti zmluvy, ktorou by došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá by si vyžadovala nové verejné obstarávanie, v súlade s § 19 ods. 2 ZVO.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmien.

### Článok III – Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento Dodatok č. 2 nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.
3. Tento Dodatok č. nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa: 21.09.2016

Za Objednávateľa:



Mestská časť Bratislava - Jarovce  
Ing. Pavel Škodler, starosta



**KAMI PROFIT s.r.o.**  
Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava  
Za Zhotoviteľa: IČO: 35 943 301  
IČ DPH: SK2022023872  
IBAN: SK7811110000001204325004



KAMI PROFIT, s.r.o.  
Ing. Milin Kaňuščák, konateľ